



COMUNE DI TRAVERSETOLO

OGGETTO: "LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA" CUP. B69J22002610001
(CIG 9400493C38)

IMPRESA: Impresa S.I.R.T.E. s.r.l., con sede in Via P. Nenni, 10/12 - 43012, Fontanellato
(PR), P.IVA 00512710344

Totale opere a corpo:	48.056,12 €
Importo lavori soggetto a ribasso:	45.759,79 €
Importo per la sicurezza:	2.296,33 €
Ribasso sull'importo base dei lavori (5,30%):	2.425,27 €
Importo a base di contratto:	45.630,85 €

CONTRATTO: in fase di stipulazione

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 60 gg. naturali e consecutivi.

PROCESSO VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 e s.m.i.)

L'anno 2023 (duemilaventitre) il mese di APRILE il giorno 11 (undici) in

Traversetolo, richiamati:

- la Determinazione del Comune di Traversetolo n° 413 del 12/09/2022 con la quale è stato dichiarato aggiudicatario dell'appalto in oggetto l'Impresa S.I.R.T.E. s.r.l., con sede in Via P. Nenni, 10/12 - 43012, Fontanellato (PR), con un ribasso del 5,30 %;



- Il processo verbale di consegna dei lavori del 15 SETTEMBRE 2022;

- Il processo verbale di sospensione dei lavori del 22 SETTEMBRE 2022;

- La "PERIZIA DI VARIANTE DICEMBRE 2022" del 05/12/2022, redatta dal Per. Ind. Cesare Cugini (Studio Tecnico PICO), protocollata dal Comune di Traversetolo in data 06/12/2022 con num. 0023727/2022;

- Il processo verbale di ripresa dei lavori del 13 MARZO 2023;

in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei lavori, si sono incontrati:

- p.i. Cesare Cugini, Direttore dei lavori e C.S.E.;


- Sig. Robertino Rossetti, Rappresentante Legale dell'Impresa S.I.R.T.E. s.r.l.

Considerato che i lavori erano iniziati il 15 settembre 2022. La ditta aveva effettuato le prime lavorazioni previste nel progetto su via Piave, in particolare scavi, posa di cavidotti e plinti, reinterri.

Considerato che nel corso dei lavori era emersa la richiesta da parte del Comune di Traversetolo di apportare una variazione al progetto. Consistente l'ulteriore estendimento di illuminazione pubblica su via Piave verso ovest fino a località Carcarecchio, riducendo invece altri interventi previsti a progetto.

Considerato il verbale di sospensione lavori del 22 settembre 2022.

Considerata la Perizia di variante dicembre 2022. In base alla quale: E' stato implementato il progetto intervento 1, su via Piave, estendendo l'illuminazione pubblica verso ovest fino a località Carcarecchio e sostituendo vecchi apparecchi illuminanti esistenti in altro tratto della via; E' stato confermato il progetto intervento 4, illuminazione di un attraversamento pedonale su strada Pedemontana SP513R località Vignale, recependo inoltre le Note al Nulla Osta della Provincia di Parma del 25/11/2022, prot. 36002; Sono stati infine stralciati gli interventi 2, 3, 5.



Considerato che la Perizia di variante dicembre 2022 ha determinato una rimodulazione del quadro economico. Per il quale si rimanda al Quadro economico di variante dicembre 2022.

Considerato che la Perizia di variante dicembre 2022, ha confermato la durata dei lavori in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi e continui.

Considerato che i lavori sono ripresi il 13 marzo 2023.

Considerato che il tempo per l'esecuzione dei lavori era fissato in 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio lavori; Considerato che i lavori sono rimasti sospesi per 172 giorni; Il nuovo termine per completare i lavori era diventato il 5 MAGGIO 2023.

Il Direttore dei lavori, in contraddittorio con la ditta esecutrice, ha proceduto alla verifica dei lavori eseguiti. In seguito ai riscontri eseguiti il Direttore dei lavori

CERTIFICA

Che i lavori sono stati ultimati nel giorno 11 APRILE 2023 e quindi in tempo utile.

Il conto finale verrà redatto entro 30 giorni dal presente verbale di ultimazione lavori.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

Atto compilato in triplice esemplare, letto, confermato dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

p.i. Cesare Cugini



L'APPALTATORE

Impresa S.I.R.T.E. s.r.l.





Visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Cristina Cervi