

**ELENCO OPERE FINANZIATE PNRR
AVANZAMENTO AL 14/06/2023**

descrizione	CUP	ref. Finanziamento	misura PNRR	IMPORTO INVESTIMENTO	di cui contributo PNRR	livello raggiunto	data termine interventi	% avanzamento fisico	% avanzamento finanziario spesa	% avanzamento finanziario entrata	note
RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA A.MAESTRI, A SALA BAGANZA	E43D21006750001	DM istruzione n. 158 del 07/06/22+ DM 28/07/22	M.4, C.1, Inv. 1.2	430000	208560	lavori in corso	31/12/2023	0%	0%	0%	presente su REGIS
COMPLETAMENTO DEL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA F. MAESTRI, A SALA BAGANZA	E44I19000080004	DM interno 08/11/21+DM 28/07/22	M.2, C.4, INV. 2.2	530000	424000	lavori in corso	31/12/2023	0%	1%	20%	presente su REGIS
manutenzione straordinaria e miglioramento della sicurezza del ponticello pedonale sul torrente Baganza, tra i comuni di Sala Baganza e Felino	E47H20000530005	art. 1, comma 29 l. n.160/2019 - anno 2020	M.2, C.4, INV. 2.2	210000	70000	intervento concluso	30/11/2021	100%	100%	95%	presente su REGIS
miglioramento pavimentazioni zone centrali	E47H21003680001	art. 1, comma 29 l. n.160/2019 - anno 2021	M.2, C.4, INV. 2.2	140000	140000	interventi conclusi	30/11/2021	100%	100%	95%	presente su REGIS
miglioramento sicurezza aree esterne plesso scolastico	E47H21004260005						30/11/2021				
MIGLIORAMENTO SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DELLA SP 58 IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA FEDOLFI	E47H21011840001	art. 1, comma 29 l. n.160/2019 - anno 2022	M.2, C.4, INV. 2.2	70000	70000	intervento concluso	31/12/2023	100%	100%	0%	presente su REGIS
lavori efficientamento energetico scuola di I° grado A. Maestri e scuola di II° F. Maestri - anno 2023	E44D21000230006	art. 1, comma 29 l. n.160/2019 - anno 2023	M.2, C.4, INV. 2.2	70000	70000	appalto aggiudicato	31/12/2023	0%	0%	0%	presente su REGIS
lavori efficientamento energetico scuola di I° grado A. Maestri e scuola di II° F. Maestri - anno 2024	E44D21000240006	art. 1, comma 29 l. n.160/2019 - anno 2024	M.2, C.4, INV. 2.2	70000	70000	intervento ancora da progettare	31/12/2024	0%	0%	0%	presente su REGIS