



**INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO "RUGGERO-RUGGERI" VIA GIUSEPPE VERDI 7 GUASTALLA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" - INVESTIMENTO 1.3 "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA IN CINEMA, TEATRI E MUSEI" CUP F84J22000110005**

IMPRESA: DE ANGELI COSTRUZIONI s.r.l.

**VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI**

art. 23 comma 1 D.M. 49/2018

L'anno 2023, il giorno 17 del mese di gennaio, in Guastalla, presso il luogo del cantiere, il sottoscritto, geom. Johnny Malagoli in qualità di Assistente alla Direzione Lavori

- Visto il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO "RUGGERO-RUGGERI" VIA GIUSEPPE VERDI 7 GUASTALLA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" - INVESTIMENTO 1.3 "MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA IN CINEMA, TEATRI E MUSEI" CUP F84J22000110005
- Vista la comunicazione del 27/12/2022 con la quale il responsabile del procedimento richiamato l'art. 32, comma 8 del d. lgs. 50/2016, si chiede a codesta Direzione dei lavori la consegna dei lavori in via d'urgenza, entro e non oltre il 31 dicembre p.v.

**CONSIDERATO**

- Che con verbale in data 29/12/2022 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra che prevedeva una durata dei lavori pari a 100 giorni naturali e consecutivi;
- Che data l'impossibilità di eseguire i lavori durante l'attività teatrale in corso.



#### **DOPO AVER RILEVATO CHE**

- non risultano attrezzature, mezzi e materiali presenti in cantiere

#### **DISPONE**

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere di sospendere, a partire da oggi, i lavori relativi all'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE RUGGERO-RUGGERI DI GUASTALLA (RE).
- che l'Esecutore provveda ad attuare le ordinarie cautele di carattere generale e/o controlli periodici per la verifica dello stato generale del cantiere.
- che l'Esecutore, previo accordi tra le parti, è autorizzato ad accedere all'immobile, solo per sopralluoghi tecnici.
- Che l'Esecutore, previo autorizzazione da parte della Direzione Lavori, potrà iniziare gli interventi previsti in Centrale Termica dopo la fine della stagione termica anche se l'attività teatrale è ancora in corso.

Si invia la presente comunicazione che l'impresa restituirà firmata per presa visione e accettazione inviandola via PEC alla scrivente Direzione dei Lavori ed al RUP.

#### **PER LA DIREZIONI LAVORI**

Geom. Johnny Malagoli (Assistente D.L.) – firmato digitalmente  
Arch. Francesca Poli (Direzione Lavori Architettónica)

#### **L'IMPRESA ESECUTRICE**

De Angeli Andrea – firmato digitalmente

#### **IL RUP**

Arch. Silvia Cavallari – firmato digitalmente