

**ELENCO OPERE FINANZIATE PNRR
AVANZAMENTO AL 28/02/2023**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

descrizione	CUP	rif. Finanziamento	misura PNRR	IMPORTO INVESTIMENTO	di cui contributo PNRR	livello raggiunto	data termine interventi	% avanzamento fisico	% avanzamento finanziario spesa	% avanzamento finanziario entrata
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI GAIANO NEL COMUNE DI COLLECCHIO.	G97B20002330005.	Decreto MIUR 25.07.2020 n. 71	M.4, C.1, Inv. 3.3	3150000	1575000	lavori in corso	31/12/2024	71%	63%	0,00
Interventi di sistemazione idrogeologica per ridurre il rischio idraulico degli abitati di Ozzano Taro, Gaiano e Pontescodogna. 2^ stralcio	G97B20001950001	art.1 comma 139 legge n.145/2018	M.2, C.4, INV. 2.2	998000	998000	lavori in corso	termine previsto 18/06/2023	53%	27%	20%
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "VILLA SORAGNA" UBICATO PRESSO IL PARCO NEVICATI, IN VIA VALLI - COLLECCHIO	G96D20000140001	art. 1, comma 29 l. n.160/2019 - anno 2020	M.2, C.4, INV. 2.2	47000	47000	concluso	18/12/2020	100%	100%	100%
SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO PIAZZA FRATERNITA'	G98J20000000001	art. 1, comma 29 l. n.160/2019 - anno 2020	M.2, C.4, INV. 2.2	9363	9363	concluso	29/09/2020	100%	100%	100%
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI ESTERNE DELLA SCUOLA MATERNA MONTESSORI DI COLLECCHIO LATI SUD-EST-OVEST.	G96J20000030001	art. 1, comma 29 l. n.160/2019 - anno 2020	M.2, C.4, INV. 2.2	33623,2	33623	concluso	09/10/2020	100%	100%	100%
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA BASEBALL DI COLLECCHIO	G91B21002200001	art. 1, comma 29 l. n.160/2019 - anno 2021	M.2, C.4, INV. 2.2	180000	180000	concluso	23/08/2022	100%	100%	95%
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMPARTO Q20 - VIALI PERTINI/SARAGAT E DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA NEGLI UFFICI AL SECONDO PIANO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE SITO IN PIAZZA REPUBBLICA 1 IN COLLECCHIO	G94H22000630006	art. 1, comma 29 l. n.160/2019 - anno 2022	M.2, C.4, INV. 2.2	90000	90000	lavori in corso	-	80%	78%	0%
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO COMUNALE	G94H22000850006	art. 1, comma 29 l. n.160/2019 - anno 2023	M.2, C.4, INV. 2.2	90000	90000	progetto da avviare	-	0%	0%	0%
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO COMUNALE	G94H23000010006	art. 1, comma 29 l. n.160/2019 - anno 2024	M.2, C.4, INV. 2.2	90000	90000	progetto da avviare	-	0%	0%	0%